

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE AUTORIDADES DEL DISTRITO 14 DE COCHABAMBA

Fecha: 24 de junio de 2026

Lugar: Viceministerio Recurso Hídrico, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico

1. Participantes

- Ronal Rea Sanchez (Presidente del Distrito 14)
- Florencio Cruz Martínez (Secretario de servicios básicos D-14)
- Jose Luis Campos
- Angelica Requez M
- Roxana Acuña

2. Objeto de la Reunión

La reunión tuvo por objeto informar sobre el estado de avance y las gestiones realizadas en relación con el proyecto "Construcción de Líneas de Aducción y Red de Agua Potable Distrito 14 – Cochabamba".

Los representantes del Distrito 14 se hicieron presentes en las oficinas del VRHRAPySB para participar en la reunión presencial programada para la fecha.

Durante su intervención manifestaron su preocupación y molestia debido a que no fueron informados oportunamente sobre la reprogramación de la reunión inicialmente prevista, el Gerente General Ejecutivo de SEMAPA lamentablemente no comunicó a los dirigentes la reprogramación de la reunión.

3. Desarrollo de la Reunión

Durante la reunión, la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario informó sobre las gestiones realizadas y los avances alcanzados respecto al proyecto.

Se comunicó que, en fecha 10 de junio de 2026, mediante una llamada telefónica con el Gerente General Ejecutivo de SEMAPA, Lic. Luis Prudencio Rodríguez, para la coordinación técnica a efectuó de la revisión preliminar del proyecto, identificados en las siguientes observaciones:

1. Las áreas de intervención del proyecto deben contar con derecho propietario saneado a favor del Gobierno Autónomo Municipal. Al respecto, SEMAPA informó que se encuentra realizando los trámites necesarios para la regularización de la documentación.
2. Se requiere la validación del caudal de aducción desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable Cala Cala hasta el cárcamo de bombeo, punto de inicio del proyecto.
3. La documentación presentada no incluye la modelación hidráulica correspondiente.
4. Es necesario actualizar el presupuesto general del proyecto.

Asimismo, se informó que se coordinó la creación de una carpeta compartida (Drive) para el intercambio y revisión de la documentación actualizada del proyecto. De acuerdo con la información disponible, el presupuesto registrado asciende a Bs 62.132.777,00.

Durante la explicación brindada por el equipo técnico, las autoridades señalaron que, según un resumen ejecutivo remitido por SEMAPA en abril de la presente gestión, el presupuesto del proyecto alcanzaría aproximadamente Bs 71.000.000,00, generándose una diferencia respecto al monto contenido en la documentación revisada.

Ante esta situación, se estableció comunicación telefónica con el Ing. Freddy Rojas, técnico de SEMAPA designado para la coordinación del proyecto, quien informó que, si hay la diferencia en el presupuesto, pro que aún no fue incorporada en la carpeta compartida. Asimismo, señaló que los componentes correspondientes a bombas y equipamiento electromecánico no fueron actualizados debido a que se trata de bienes importados cuyos costos requieren nuevas cotizaciones internacionales.

Las autoridades solicitaron a SEMAPA la definición de un plazo para contar con un presupuesto consolidado y definitivo. Al respecto, el Ing. Rojas indicó que dicho trabajo podría concluir aproximadamente en un mes, considerando los tiempos requeridos para la obtención de cotizaciones de proveedores externos, informando también que la una reunión de coordinación se realizará el día sábado 27 de junio de 2026 por la mañana en la ciudad de Cochabamba, comprometiéndose a confirmar oportunamente el horario correspondiente.

4. Conclusiones y Acuerdos

Luego del análisis efectuado por los participantes, se concluyó que la ruta crítica para la viabilización del proyecto requiere, como primer paso, contar con un presupuesto actualizado y técnicamente validado.

En este sentido, se acordó que SEMAPA deberá priorizar la actualización y consolidación del presupuesto general del proyecto, incorporando los costos reales de los componentes electromecánicos y demás elementos pendientes, a fin de continuar con las gestiones de evaluación técnica y posterior ver el financiamiento.

5. Acta de reunión



MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO,
RURAL Y AGUA
VICEMINISTERIO DE
RECURSOS HÍDRICOS, RIEGO,
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ACTA DE REUNIÓN

Fecha:	24/06/2026	Lugar:	URHRAP y SB - La Paz	
Participantes:	Dirigentes D-14 Cbba / URHRAP y SB - DGAP y AS			
Motivo de la reunión/tema:	Proyecto AP Distrito 14 Cbba			
Hora de inicio:	Hora de Finalización:			
Nombres	Dirección/ Institución	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
Rosa M. Reda Sánchez	D-14 Cochabamba	7476111		
Josa Luis Campos G.	D-14 Cochabamba	75944341		
Florencio Cruz M.	D-14 Cbba.	71427168		
Angelica Requeza M.	URHRAP y AS UAR	65165464	angelica.requeza@produccion.gob.bo	
Roxana S. Acuña F.	URHRAP y SB - UDEP	72940273	roxana.acuna@produccion.gob.bo	
				
				

- Los Dirigentes del D14 de Cbba se hicieron presentes en oficinas de URHRAP y AS, para la reunión presencial programada para la fecha.
- El URHRAP y SB, ha comunicado que la reunión presencial se realizará el sábado 27/06/2026 en Cochabamba en oficinas de SEMAPA.
- Los Dirigentes del D14 de Cbba manifestaron su molestia debido a que no se les comunicó la reprogramación de la reunión.
- El URHRAP y SB lamentó el malentendido sucedido.
- Ambas partes analizaron la ruta crítica para el proyecto "Construcción Línea de Aducción Red Agua Potable Distrito 14 - Cochabamba", coincidiendo en que el primer paso es contar con el Proyecto actualizado, tarea que debe ser realizada por SEMAPA.
- Durante la reunión se confirmó que la reunión presencial se realizará el Sábado 27 de Junio por la mañana en Cbba, debiendo coordinar los Dirigentes con el Ing Prudencio de SEMAPA.