

**Martes 16 DE JUNIO DE 2026, REUNIÓN OFICINAS DEL VRHRAPYSB,  
CONJUNTAMENTE CON EL ALCALDE, PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL Y EL  
DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL GAMDE CURVA DEL DEPARTAMENTO DE LA  
PAZ**

Como parte de los compromisos asumidos, en fecha 16 de junio de 2026, a horas 09:30, se llevó a cabo una reunión de coordinación en las oficinas del Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, ubicadas en el piso 3, con la participación de autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Curva, del departamento de La Paz: el Sr. René Romer C. Quisbert, Alcalde Municipal; el Sr. Ricardo Llujtaparo Zanco, Presidente del Concejo Municipal; y el Sr. Edgar Asturizaga, Técnico del GAM.

Asimismo, participó el Ing. Luis Alberto Urzagaste Plaza, Jefe de la Unidad de Gestión de Riego de la Dirección General de Riego del Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico.

**MUNICIPIO DE CURVA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

**Demanda:** El Municipio de Curva, hizo mención acerca la solicitud de información sobre los proyectos de riego "Sistema de Riego Cañuma" del Municipio de Curva del Departamento De La Paz. Asimismo, el alcalde hizo referencia la importancia de proyectos de riego en su sector, con objeto de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

**Compromiso:** Ante la petición del GAM, la Dirección General de Riego del Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, brindará orientación técnica sobre los lineamientos y requisitos necesarios para la formulación del proyecto de acuerdo a la guía de riego en el marco al reglamento 115 R.M. Asimismo, realizará el seguimiento correspondiente a las gestiones efectuadas por el GAM en el marco de sus competencias

Participantes de la reunión:



Reporte fotográfico de la reunión llevada con la con Autoridad del GAM de Curva, del departamento de La Paz, Ing. Luis Alberto Urzagaste Plaza Jefe de Unidad de Gestión de Riego de la Dirección General de Riego

**Programa:**

**MIC Ravelo (BMZ 2013 66350)**

**Asunto:**

**REUNIÓN DE SEGUIMIENTO GESTION 2026**

**Fecha:** 16 de junio de  
2026

**Participantes:** **VRHRAPySB**

DGR: Elías Trigo, Simone V. Colque,

DGC: Franz Valdez, Juan Gudiño

**KfW**

Saskia Berling, Frank Schonberg, Carsten Kilian,  
Susanne Berghaus, Alicia Bustillos

**EMAGUA**

Jerry Salazar, Richard Jorgin, Sergio  
Rocabado, Amelia Calle

**CAA**

Silvia Ortuño, Ximena Rico

**Lugar:** Virtual, plataforma Google Meet / Oficina EMAGUA

**Agenda de temas a tratar:**

1. Gestión del Programa y Plazo de vigencia implementación
2. Componente 2: Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones (STAD)  
(Entrega últimos equipos e integración de la información al sistema nacional)
3. Componente 3: Medidas Estructurales MIC Ravelo (Liquidación Final)
4. Componente 4: Conservación Agua y Suelo (Contrato Modificadorio y Cronograma ampliación)

**DESARROLLO**

| TEMA                                                    | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMPROMISOS |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Gestión del Programa y Plazo de vigencia implementación | <p><b>Situación Actual:</b></p> <p>Se informó que en fecha 08/06/2026, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre DGC y CES, para marcar una agenda de acciones para coadyuvar con la continuación del proyecto en base a la ampliación del plazo de implementación del Proyecto otorgado por KfW hasta el 31/12/2026. Los aspectos críticos definidos fueron:</p> <p>a) Completar contratación del Coordinador del Proyecto, hasta finales de junio.</p> <p>b) Efectuar la rendición de Gastos asignados a la UDCH y solicitar alimentación de ese fondo al KfW, hasta el 30/06/2026, considerando fecha de corte del reporte al 31/05/2026.</p> |             |

| TEMA                                                          | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMPROMISOS |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>c) En fecha 05/2026 se remitió la evaluación financiera del Proyecto, que establece la estructura de financiamiento ajustada.</li> <li>d) Debe establecerse la ampliación de Contratos de Servicios de Consultoría en los componentes que sean requeridos, ya que todos concluyen al 30/06/2026</li> <li>e) Se acordó efectuar la ampliación de plazo del contrato de los servicios de consultoría de apoyo al Programa y misiones cortas, atendiendo la última recomendación del KfW, Para ello CES presentará propuesta de contrato modificadorio hasta el 19/06/2026.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Componente 2: Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones (STAD) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) El contrato está vigente hasta el 30/06/2026. Sin embargo, se han suspendido temporalmente los servicios desde el 27/05/2026, por lo que según contrato se repondrá el tiempo de suspensión al plazo contractual. Se estima en esta semana presentar un informe de la situación de levantamiento de bloqueos, posibilidad de reinicio y cronograma reprogramado de actividades</li> <li>b) El avance del servicio a la fecha alcanza a 82% restando la entrega de equipos de calidad de agua, su capacitación en el manejo y la instalación del equipamiento para el STAD.</li> <li>c) La entrega de los equipos se prevé efectuar en la semana de reinicio del servicio, cuya entrega se efectuará en conjunto con las capacitaciones de uso</li> <li>d) En base a las observaciones efectuadas durante la inspección de estaciones meteorológicas, se ha verificado la conectividad y transmisión de datos al servidor de SENAMHI.</li> </ul> |             |
| Componente 3: Medidas Estructurales MIC Ravelo                | <p>La DGC informó que la anterior semana se remitió a KfW las planillas de liquidación final tanto del contrato de obras como del contrato de supervisión de obras para su desembolso.</p> <p>Una vez efectuado el desembolso, se efectuará la emisión del Certificado de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

| TEMA                                     | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMPROMISOS                                                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|                                          | Terminación de Obras y Servicios a ambas empresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| Componte 4:<br>Conservación Agua y Suelo | <p>a) El contrato está vigente hasta el 30/06/2026, al igual que el Componente 2 se tiene una suspensión temporal y se prevé fijar reinicio en esta semana si las condiciones de liberación del bloqueo se confirman.</p> <p>b) El avance de la implementación de medidas es de 60% y el avance de servicio de consultoría es del 90%.</p> <p>c) Se ha presentado propuesta de CM 1, que plantea ampliación de plazo de 4 meses y un incremento de monto del contrato de EUR66.094,09.- es decir 6,6% aproximadamente.</p> <p>Con respecto, al tratamiento del CM N°1, se acordó el siguiente procedimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión y revisión de la propuesta de CM N°1 entre Supervisión y CES. La Supervisión remitirá su informe sobre CM N°1 hasta el 19/06/2026 a la DGC en La Paz.</li> <li>- La DGC remitirá en lo posible la solicitud de no objeción al CM N°1 al KfW hasta antes de que fenezca el plazo contractual.</li> </ul> <p>En cuanto a los pagos pendientes (3 planillas EUR 269.680,5.-), se efectuado las revisiones y en esta semana se dará curso a un primer pago. En función de que CES presente las aclaraciones a las planillas 2 y 3, se efectuará los otros dos desembolsos.</p> | La DGC emitirá la solicitud de no objeción al CM N°1 del Componente 4 hasta el 29/06/2026. |

**Programa:** MC PACC (BMZ 2013 70360)

**Asunto:** REUNIÓN DE SEGUIMIENTO GESTION 2026

**Fecha:** 16 de junio de 2026

**Participantes:** VRHRAPySB Elías Trigo, Simone V. Colque

**KfW** Saskia Berling, Frank Schonberg, Carsten Kilian,  
Susanne Berghaus, Alicia Bustillos

**EMAGUA** Jerry Salazar, Richard Jorgin, Sergio Rocabado,  
Amelia Calle

**CAA** Silvia Ortuño, Ximena Rico

**Lugar:** Virtual, plataforma Google Meet / Oficina EMAGUA

**Agenda de temas a tratar:**

Gestión del Programa y Plazo de vigencia implementación

Componente 1: FI EMAGUA

Componente 2: FI DGR

Componente 3 y 4: Fortalecimiento beneficiarios

**DESARROLLO**

| MC PACC                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMA                                                    | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMPROMISOS                                                                                                                                                          |
| ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| Gestión del Programa y Plazo de vigencia implementación | <p><b>Situación Actual:</b></p> <p>Según ultima no objeción del KfW se tiene definido los siguientes aspectos:</p> <p>f) Estructura financiera ajustada que define nuevos techos presupuestarios por Componente. En base a últimos planes de adquisición modificados del Componente 1 y 2.</p> <p>g) Se amplió el plazo de implementación hasta el 30/06/2027, debiéndose concluir todos los procesos de contratación hasta el 31/12/2026 lo que garantiza el compromiso de todos los fondos.</p> <p>h) Se amplió el plazo de desembolsos al 31/12/2026</p> <p><b>Rendición de los Fondos de Disposición,</b> EMAGUA aclaró que en la anterior gestión se tuvo un problema en la apertura de cuenta para la asignación de los fondos para gastos de gerenciamiento, recibidos en 10/2026 (EUR 50.000), los cuales fueron transferidos a la libreta asignada al Fondo de Disposición del Programa que se utiliza para la implementación de las medidas de los Componentes 1 a 4.</p> | <p><b>EMAGUA</b><br/><b>compromete</b><br/><b>remitir la</b><br/><b>rendición del</b><br/><b>Fondo de</b><br/><b>Disposición hasta</b><br/><b>el 03/07/2026.</b></p> |

| MC PACC                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMA                                            | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPROMISOS                                                                                                                   |
|                                                 | <p>La nueva gerencia administrativa financiera de EMAGUA, en base a la situación encontrada, inmediatamente ha procedido a efectuar la gestión de apertura de una nueva libreta para poder efectuar el uso del saldo de fondos de gastos de gerenciamiento que todavía están disponibles en la otra libreta.</p> <p>Una vez que se aclare esta situación, se prevé efectuar la rendición del Fondo de Disposición.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| Componente 1: FI EMAGUA                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Se encuentra en proceso de contratación la adquisición de equipamiento</li> <li>b) En cuanto a la contratación de servicios de consultoría, ya se han coordinado los TdR y elaborado las Invitaciones (IPO), se espera iniciar con la invitación a presentación de ofertas en la semana del 22 al 26/06</li> <li>c) EMAGUA solicita considerar para la adquisición de vehículos, la modalidad de gasto reembolsable a través de las dos consultorías que se tiene previsto activar en el Componente 2, esto en atención a que por el cambio de autoridades y situación crítica del país el trámite para adquisición mediante decreto se encuentra demorado.</li> </ul> | <b>EMAGUA remitirá su solicitud formal con respecto a la asignación de recursos para los vehículos.</b>                       |
| Componente 2: FI DGR                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se recibió la no objeción al Plan de adquisiciones ajustado, en base a ello se iniciará la preparación de los TdRs en formatos para iniciar las invitaciones.</li> <li>▪ En paralelo, se derivará formalmente el nuevo Plan de Adquisición a EMAGUA para la respectiva modificación presupuestaria para que al momento de la consolidación de la contratación se pueda certificarlos recursos y proceder a la firma de contratos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <b>DGR remitirá a EMAGUA el PAC del Comp.2 y nueva estructura de financiamiento del Programa hasta el viernes 19/06/2026.</b> |
| Componte 3 y 4: Fortalecimiento o beneficiarios | A la fecha se han iniciado 3 procesos de contratación con lo cual sólo se tienen pendientes 3 procesos de contratación que se prevé iniciar hasta finales de junio y lograr la contratación hasta finales de julio 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |

**Programa:**

**PACC I**

**Asunto:**

**REUNIÓN DE SEGUIMIENTO GESTION 2026**

**Fecha:**

**16.06.2026**

**Participantes:** **VRHRAPySB**

Elías Trigo, Simone V. Colque

**KfW**

Saskia Berling, Frank Schonberg, Alicia Bustillos

**EMAGUA**

Jerry Salazar, Richard Jorgin, Sergio Rocabado,  
Amelia Calle

**CAA**

Silvia Ortuño, Ximena Rico

**Lugar:**

Virtual, plataforma Google Meet

**Agenda de temas a tratar:**

**1. Estado de ejecución del Programa**

- 1.1. Breve estado de avance de la cartera de inversión
- 1.2. Gestión de Cierre Proyecto Pampas de Huanuyoc
- 1.3. Consultoría de Acompañamiento y Apoyo al Programa

**2. Situación financiera del Programa**

- 2.1. Estructura de Financiamiento del Programa
- 2.2. Auditoría a los Fondos de Disposición

**3. Gestión del Programa**

- a. Plazo de vigencia del Programa

**DESARROLLO**

| TEMA                                           | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMPROMISOS |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>Breve estado de avance de los proyectos</b> | <p>Al cierre del mes de mayo de 2026, se tiene los siguientes avances:</p> <p>Avance Físico del Programa: 82,85%</p> <p>Avance Financiero del Programa: 75,20%<br/>(85,38% KfW y 53,58% Contraparte local)</p> <p><b>CARTERA COCHABAMBA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 proyectos (Azul Khocha, Zona 8 Lahuachama, Sanja Bajo, Askha Yaku Fiero Mayu: <b>CONCLUIDOS</b></li><li>- Laime Toro: 80,30 % Obra / 63,51% Acompañamiento / 15% ATI, se mantiene la suspensión temporal</li><li>- Illuri Grande: ATI 88,95%, falta Informe Final, se tiene suspensión temporal</li></ul> <p><b>CARTERA CHUQUISACA</b></p> |             |

| TEMA | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMPROMISOS                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mifaflores 100,00 % (pdte procesamiento pagos finales, para el caso de Supervisión y ATI; se tiene pdte. La devolución de la retención del 7% de garantía de cumplimiento)</li> <li>- Satoya 100,00 %</li> <li>- Puca Loma: 87,69% Obras / ATI 54%</li> <li>- Pampas de Huanuyoc: Obras 6%. A la fecha suspendido</li> </ul> <p>Respecto a la cartera de inversión, se señala lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Laimé Toro (Obra/Acomp/ATI):</b> Proyectos concluidos y cerrados técnicamente. Desde el punto de vista financiero, queda un saldo por registrar financieramente de recursos de contraparte, correspondiente a la multa aplicada al Contratista, aspecto que resta regularizar al tratarse de recursos de Fideicomiso.<br/><br/>EMAGUA debe efectuar la decisión sobre continuar o concluir el servicio de Acompañamiento, para que el ATI puede culminar servicio en noviembre /2026</li> <li>- <b>Illuri Grande (ATI):</b> ATI con suspensión temporal. En fecha 29.04.2026 se suscribió el Acta de acuerdo entre partes, donde se acuerda la suspensión del servicio a partir del 01.05.2026; en atención a que se requiere una ampliación de plazo del servicio, que deberá ser formalizada con la suscripción del Contrato Modificatorio (CM N°5) que además incluye la reprogramación de actividades de ATI Laimé Toro. El reinicio de actividades será especificado en el CM N°5. La comunidad de Illuri Grande, solicitó una ampliación del servicio, más allá del cumplimiento del contrato. Para ello, será importante asignar saldos del préstamo del KfW para poder ampliar y mejorar indicadores.</li> <li>- <b>Satoya:</b> En fecha 20.03.2026 se remitió a la planilla de cierre a la CAA para la revisión respectiva; al respecto, en fecha 31.03.2026 se emitieron observaciones, principalmente solicitando: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisión de los volúmenes cobrados en la planilla</li> <li>▪ Revisión de los volúmenes y montos totales ejecutados, para el correcto registro del avance físico – financiero acumulado total, aspecto que debe ser coordinado internamente en EMAGUA con el área Técnica, financiera y jurídica.</li> </ul> </li> </ul> | <p>Hasta <b>martes 23/06/2026</b><br/> <b>EMAGUA definirá la continuación o cierre de servicios de Acompañamiento)</b></p> |



| TEMA | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMPROMISOS |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reporte de la atención a las recomendaciones del KfW</li> <li>▪ Informe de monitoreo de la presa aprobado por la supervisión y KfW</li> <li>▪ Reporte de pruebas hidráulicas del sistema aprobado por la Supervisión</li> <li>▪ Ajustes en planos as built</li> </ul> <p>Al cierre del periodo la atención de estas observaciones estaba siendo coordinada por Fiscalización.</p> <p>Con relación a los saldos del componente de obra, en la misión de evaluación del KfW del 21.04.2026 se acordó que estos saldos podrían ser utilizados para apoyar la habilitación de terrenos para riego del Proyecto; en atención a la solicitud recibida por parte de los beneficiarios. Por este motivo es importante priorizar el cierre administrativo – financiero del Proyecto, para conocer exactamente cuál es el monto disponible.</p> <p><i>Componente de Asistencia Técnica Integral:</i><br/>Concluido en fecha 18.04.2026. Pendiente cierre administrativo y financiero.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Puca Loma:</b> Se ha concluido la conformación del Rip Rap y el levantamiento de muros del vertedero hasta el nivel de la corona de la presa.<br/>Se ha hecho efectivo el desembolso del segundo anticipo para la Supervisión. Entre el periodo comprendido entre el 23.04.2026 al 14.05.2026 (22 días calendario) la obra estuvo suspendida debido a los conflictos sociales a nivel nacional, se registraron bloqueos que impidieron la transitabilidad hasta el lugar del Proyecto, además de dificultades logísticas para la provisión de combustible y otros materiales.<br/><br/>Según lo estipulado en el contrato, el periodo de suspensión debe añadirse al plazo contractual, por lo que la nueva fecha de conclusión es el 10.06.2026.</li> <li>- <b>Pampas de Huanuyoc</b><br/>En la misión de evaluación el KfW en 21/04/2026 indicó que es posible evaluar la continuidad del Proyecto, si: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El VRHRAPySB consolide el financiamiento del sistema de riego hasta la primera semana de junio.</li> </ul> </li> </ul> |             |

| TEMA                                               | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>▪ EMAGUA gestione la versión final del Contrato Modificatorio N°1 y el reinicio de obras hasta mayo.</p> <p>En fecha 29.04.2026 se llevó a cabo una reunión de coordinación convocada por el VRHRAPySB, con personal de EMAGUA, UCEP Mi Riego y la CAA; para coordinar la revisión de la información disponible del Proyecto respecto a los requerimiento y criterios de elegibilidad del Programa PRITEC. Se acordó que para el 02.05.2026 tanto la UCEP Mi Riego como EMAGUA remitirían un Plan de trabajo con las actividades y responsables asignados.</p> <p>Al cierre del mes de mayo EMAGUA ha avanzado con las negociaciones con el Contratista; sin embargo, la documentación presentada debe ser complementada conforme a los requerimientos mínimos.</p> <p>Asimismo, en coordinación con la CAA se ha remitido la información solicitada por la UCEP Mi Riego, así como información complementaria. La CAA remitió formalmente la información en fechas 08.05.2026 y 12.05.2026.</p> <p>A la fecha no se ha logrado una respuesta formal al KfW debido a la falta de la formalización del CM 1 del Contratista</p> <p>En fecha 12/06 se ha recibido notificación el KfW sobre la decisión de no continuar con el financiamiento del Proyecto ante incertidumbre sobre continuación y financiación de la obra completa.</p> |                                                                                                                                                                                                                    |
| Gestión del Cierre del Proyecto Pampas de Huanuyoc | <p>En base a la última comunicación (12/06/2026) recibida por el KfW, para cumplir con los plazos establecidos se tiene que establecer las siguientes acciones:</p> <p>a) <b>Resolución de contrato de obra y supervisión hasta primera semana de julio /2026; para lograr esto se tiene el siguiente procedimiento:</b></p> <p><b>Alternativa 1:</b></p> <p>1. El Contratista entrega formalmente su solicitud de Contrato Modificatorio por reajuste de precios (todavía no presentada formalmente), este CM N°1 debe contar con un informe del Supervisor que consulte a la Entidad sobre la disponibilidad de fondos para cubrir el reajuste y confirme que se ha cumplido con la estimación del reajuste según lo establecido en el DS 5597.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>EMAGUA comprometió efectuar la resolución de contrato hasta el 31/07/2026</p> <p>KfW notificará sobre la modalidad de reembolso de los anticipos de obra y aspectos administrativos para su efectivización,</p> |

| TEMA | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>2. El Fiscal debe remitir su consulta a EMAGUA Central, para respuesta formal.</p> <p>3. En respuesta, EMAGUA puede formalizar una notificación de que no se cuentan con recursos para cubrir el reajuste de precios. Amparado en el DS5597 y bajo el respaldo de imposibilidad de continuar con los fondos de KfW, expuestos en la última nota de 12/06/2026, declara la resolución de contrato por caso fortuito.</p> <p>4. Supervisión de Obra y Contratista deben emitir una planilla de liquidación final de obra, si todavía existieran volúmenes que se ejecutaron y no se cobraron en la primera planilla. En esta planilla se debe efectuar la devolución del anticipo no ejecutado.</p> <p>5. En paralelo, EMAGUA debe confirmar con KfW la cuenta a la que se debe depositar los fondos de devolución de anticipo.</p> <p>6. Con base a esa planilla de liquidación, se debe emitir informe de Supervisión y de Fiscal de Obra; ambos deben concluir que existe el causal de resolución.</p> <p>7. Se realiza el Informe Legal, que confirme el causal contractual y la procedencia de recuperación del saldo del anticipo.</p> <p>8. El Contratista efectúa la devolución de Anticipo, a la cuenta que establezca EMAGUA.</p> <p>9. La MAE de EMAGUA emite la Resolución Administrativa de Resolución del Contrato.</p> <p><b>Alternativa 2:</b></p> <p>1. EMAGUA notifica la imposibilidad de continuar con el contrato y dicta a Resolución de Contrato por Caso Fortuito ante la imposibilidad de contar con el financiamiento del KfW.</p> <p>2. Se procede igual que en el anterior caso, a partir del pto.4.</p> <p>b) <b>Contrato modificadorio Servicios de Acompañamiento y ATI del PACC I (CES) (límite primera semana de julio/2026);</b> considerando que el contrato de Acompañamiento+ATI del Proyecto de Riego Huanuyoc es solo una partida del Contrato total de CES; corresponde plantear una modificación a contrato. Al respecto, debe aprovecharse esta modificación para introducir los ajustes en los servicios de Illuri Grande, Laima Toro y los otros contratos si corresponde. Según cronograma, estos servicios concluirán al 31/12/2026.</p> <p>c) <b>Devolución de recursos del préstamo de KfW desembolsados con cargo al anticipo (obra y supervisión de Obra)</b> En el caso de obra, al efectuar la liquidación final se recuperaría esos recursos. En cuanto al caso del contrato de Supervisión de obra, e anticipo será devuelto al</p> | <p>hasta finales de junio.</p> <p>EMAGUA y Viceministerio, proponen presentar la estrategia de información y socialización del cierre de proyecto con la comunidad beneficiaria hasta el 31/07/2026.</p> <p>EMAGUA</p> |

| TEMA                                                     | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMPROMISOS |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                          | <p>Fondo de Disposición, deberá efectuarse el balance de recursos para verificar si debe realizarse devolución al KfW.</p> <p>d) <b>Hasta 30/06/2026 presentar a KfW una estrategia de información y socialización con las comunidades beneficiarias sobre el cierre del proyecto;</b> Al respecto, EMAGUA en conjunto con Viceministerio, proponen organizar una reunión preliminar de coordinación entre GAD Chuquisaca y GAM Villa Abecia para que se arme una estrategia en conjunto. En base a las determinaciones de esa reunión, se elaborará la estrategia de socialización a la comunidad.</p>                                     |             |
| <b>Consultoría de Acompañamiento y Apoyo al Programa</b> | <p>A la fecha, el contrato de la CAA tiene vigencia hasta el 26/12/2026, en coherencia con el plazo de implementación vigente del Programa al 31/12/2026.</p> <p>Asimismo, según último contrato modificatorio, el último pago según contrato, en atención al cierre del plazo de desembolsos puede ser cobrado antes del 31/06/2026 contra boleta de garantía.</p> <p>A la fecha, desde principios de abril (solicitud de CES presentada el 09/04/2026), se encuentra pendiente de pago los servicios por el periodo de 12/2025 a 03/2026</p>                                                                                              |             |
| <b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Estructura de Financiamiento del Programa</b>         | <p>La estructura de financiamiento del Programa fue actualizada por la CAA, con el objeto de fijar un techo presupuestario para la negociación con el Contratista del Proyecto Pampas de Huanuyoc.</p> <p>Ante la decisión de cierre del Proyecto Pampas de Huanuyoc, es importante que la CAA prepare una nueva estructura, considerando ese cierre y definiendo los montos de saldos sin asignar, montos de devolución, etc.; para que en base a esta información EMAGUA en coordinación con el Viceministerio efectúe la notificación a los GADs y GAMs de las condiciones de cierre del préstamo y los convenios Intergubernativos.</p> |             |
| <b>Auditoría a los Fondos de Disposición</b>             | <p>En relación con la auditoría correspondiente a la gestión 2025, EMAGUA respondió el 29/05/2026 al mail recordatorio del KfW sobre presentación de la auditoría (03/2026), indicando que por regularización de la inscripción presupuestaria la contratación de la empresa auditora se demoró, confirmando que hasta el 28/08/2026 se remitiría el Informe a KfW.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

| TEMA                                                                | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMPROMISOS                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Según ultimo cronograma remitido a KfW a la fecha se encuentra en evaluación de cotizaciones la selección de la empresa auditora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>GESTION DEL PROGRAMA</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Plazo de vigencia del Programa y plazo máximo de desembolsos</b> | <p>A la fecha, se encuentran vigentes los siguientes plazos de implementación y desembolsos del Programa:</p> <p>a) Plazo de implementación: hasta 31/12/2026 según última no objeción del KfW de 2025; este plazo estaba condicionado a la decisión de continuar o no con el Proyecto de Riego Pampas de Huanuyoc. Es urgente evaluar el nuevo plazo en función de un cronograma actualizado para ponerlo a consideración del Viceministerio y el financiador KfW.</p> <p>b) Plazo máximo de desembolsos del préstamo del KfW: hasta el 30/06/2026.</p> <p>Al respecto, EMAGUA y Viceministerio, según condiciones actuales y saldos por desembolsar con esos recursos, indicaron que es imprescindible que el plazo se amplie al menos hasta el 31/10/2026.</p> | <p>Viceministerio y EMAGUA efectuaran la propuesta de ampliación de plazo de desembolsos y asignación de saldos hasta el 26/06/2026, antes del fenecimiento del plazo vigente 30/06/2026.</p> |

**Programa:**

**PACC II**

**Asunto:**

**REUNIÓN DE SEGUIMIENTO GESTION 2026**

**Fecha:**

**16/06/2026**

**Participantes:**

**VRHRAPySB**

Elías Trigo, Vanessa Colque

**KfW**

Saskia Berling, Frank Schonberg, Alicia Bustillos

**EMAGUA**

Jerry Salazar, Richard Jorgin, Sergio Rocabado, Amelia Calle, Denisse Sillerico

**CAA**

Silvia Ortuño, Ximena Rico, Valeria Gómez

**Lugar:**

Virtual, plataforma Google Meet

**Agenda de temas a tratar:**

**PACC II**

**1. Estado de ejecución del Programa**

Breve estado de avance de la cartera de inversión  
Implementación de las Obras Complementarias  
Consultoría de Acompañamiento y Apoyo al Programa

**2. Situación financiera del Programa**

Estructura de Financiamiento del Programa

**3. Gestión del Programa**

Plazo de vigencia del Programa

**DESARROLLO**

| <b>PACC II</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMA</b>                             | <b>ESTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>COMPROMISOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Breve estado de avance de los proyectos | <p>Al cierre del mes de mayo de 2026, el avance de la cartera de inversión se muestra a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colque Joya Alto 100,00 %</li> <li>- Churo Grande 100,00 %</li> <li>- Sallamani Chico 100,00 %</li> <li>- Sallamani Grande 100,00 %</li> <li>- Sankayani Alto 100,00 %</li> </ul> <p>Respecto a la cartera de inversión, se señala lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Paquete de proyectos Tiraque:</b> Proyectos concluidos y cerrados técnicamente. Desde el punto de vista financiero, queda un saldo por registrar financieramente de recursos de contraparte, correspondiente a la multa aplicada al Contratista, aspecto que resta regularizar al tratarse de recursos de Fideicomiso.</li> <li>- <b>Sallamani Grande:</b> Proyecto concluido y cerrado técnica y financieramente.</li> <li>- <b>Sankayani Alto:</b> Proyecto cuenta con recepción provisional de 08.2025. La recepción definitiva estaba prevista para el 10.02.2026; no obstante, tras la evaluación realizada por EMAGUA y la supervisión del proyecto, en reunión técnica llevada a cabo el 05.02.2026, se acordó que la entrega definitiva se efectuaría una vez concluido el proceso de llenado del embalse de la presa, con el fin de verificar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y realizar las pruebas técnicas correspondientes que permitan validar la correcta ejecución de la obra.</li> </ul> | <p>EMAGUA realizará las gestiones para concluir con el registro financiero de la multa, para la transferencia de presupuesto y recursos. El GAD y GAM señalaron que requieren realizar gestiones ante el VIPFE, trámite que está siendo encarado con las nuevas autoridades del GADC y GAMT.</p> <p>Se espera que la Dirección Jurídica de EMAGUA emita el pronunciamiento y en base a ello coordinar la fecha de recepción definitiva. Se espera que el proyecto pueda</p> |

| PACC II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMA    | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMPROMISOS                                                                         |
|         | <p>En este sentido, por recomendación del Supervisor, EMAGUA determinó la ampliación del plazo para la entrega definitiva, condicionando la misma a la culminación del periodo de llenado del embalse y a la ejecución satisfactoria de las pruebas operativas de la infraestructura</p> <p>Posteriormente, en fecha 14.04.2026, se sostuvo una reunión con todos los actores involucrados con el fin de definir la fecha de recepción definitiva del proyecto. En dicha reunión, la Supervisión se comprometió a evaluar la manera de garantizar las pruebas y presiones en puntos de entrega previamente observados en la red y emitir un informe técnico al respecto, a fin de que, con la conformidad de todas las partes, se pueda establecer la fecha para la recepción definitiva.</p> <p>Durante mayo de 2026, EMAGUA, sobre la base de la evaluación presentada por la Supervisión, consideró inicialmente que las observaciones registradas en la Recepción Provisional y aquellas emitidas por el especialista técnico del KfW habían sido subsanadas y, mediante nota de fecha 14.05.2026, convocó al acto de Recepción Definitiva para el 18.05.2026; sin embargo, durante los recorridos e inspecciones técnicas efectuados los días 18 y 19 de mayo, con participación de representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, beneficiarios, personal técnico y representantes del contratista, se verificó la persistencia de deficiencias en el sistema de riego, principalmente filtraciones en hidrantes y fallas en válvulas de control.</p> <p>Como resultado de estas verificaciones, Fiscalización concluyó que las observaciones de la Recepción Provisional no habían sido corregidas de manera satisfactoria, determinando que la obra aún no reunía las condiciones</p> | <p>cerrarse técnicamente hasta finales del mes de julio de la presente gestión.</p> |

| PACC II                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMA                                        | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | <p>técnicas necesarias para su Recepción Definitiva y constituyendo estos hallazgos el principal fundamento para el posterior rechazo de dicha recepción.</p> <p>En este sentido, se acordó postergar la recepción definitiva para el 01.06.2026, misma que no pudo efectivizarse hasta la fecha debido a la imposibilidad de ingreso del personal de la Comisión de Calificación al sitio de la obra dados los conflictos sociales en el país.</p> <p>Por su parte, ante la falta de accionar del Contratista y la Supervisión, la Unidad Departamental de EMAGUA Cbba ha solicitado el pronunciamiento legal de la Dirección Jurídica, a fin de verificar la factibilidad de aplicación de multas desde el 18.05.2026 al Contratista, situación que se encuentra en proceso de emisión del pronunciamiento correspondiente.</p>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| Implementación de las Obras Complementarias | <p>En fecha 23.04.2026 se emitió la Orden de Proceder para los componentes Obra, Supervisión y Acompañamiento.</p> <p>Durante los recorridos iniciales, relevamiento topográfico y trabajos de replanteo, se identificaron movimientos de tierra que fueron realizados por el GAM Tiraque, motivo por el cual existe la necesidad de realizar un reordenamiento de volúmenes y ajuste a los diseños iniciales (intervención en presas). Adicionalmente, el Contratista, en sujeción al Decreto Supremo N° 5597 de 30.03.2026 solicitó el reajuste de precios. Por lo señalado, a partir del 10.05.2026, se suspendieron las obras hasta que se haya suscrito el CM N° 1.</p> <p>El CM fue entregado el día de ayer a la CAA para la revisión correspondiente.</p> <p>La CAA hizo notar que la postergación de la ejecución de las obras derivará en la postergación del cierre del Programa en un plazo equivalente a la duración de la suspensión de actividades.</p> | <p>La CAA compromete remitir el Contrato Modificatorio aprobado hasta el día de hoy a final de la tarde.</p> <p>EMAGUA compromete remitir el CM al KfW hasta el martes 23.06.2026 para la No Objeción del KfW.</p> |
| Consultoría de                              | En fecha 10.06.2026, EMAGUA solicitó la No Objeción al CM N° 5 del contrato de la CAA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |



| PACC II                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMA                                      | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMPROMISOS                                                                                                   |
| Acompañamiento y Apoyo al Programa        | <p>con ampliación de monto y plazo hasta el cierre del Programa, misma que fue aprobada por el KfW mediante nota de 11.06.2026.</p> <p>La firma del CM se encuentra en proceso de gestión en EMAGUA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| <b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| Estructura de Financiamiento del Programa | <p>La estructura de financiamiento del Programa fue actualizada juntamente al CM N° 5 de la CAA, mismo que recibió la No Objeción del KfW de 11.06.2026.</p> <p>Al respecto, con la actualización de la estructura de financiamiento, se determinó la existencia de un saldo de EUR 46.961,37, de los cuales al menos EUR 10.000 deberán mantenerse a fin de resguardar ajustes existentes por la oscilación del tipo de cambio.</p> <p>Sobre el particular, en el CM N° 1 de las Obras Complementarias se registrará un incremento de monto de contrato de Bs. 9.639,23 (aprox EUR 1.200), por lo que, existe la necesidad de tomar decisiones respecto a la utilización del saldo (aprox EUR 30.000).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EMAGUA analizará la utilización de los recursos disponibles y comunicará su posición de forma oficial al KfW. |
| Auditoría a los Fondos de Disposición     | <p>En relación con la auditoría correspondiente a la gestión 2025, la CAA recomendó fusionarla con la auditoría de cierre del programa, advirtiendo que el saldo disponible en la partida sería mínimo e insuficiente para financiar dos auditorías separadas. Asimismo, se señaló que durante la gestión 2025 únicamente se habrían efectuado dos pagos con Fondos de Disposición, por lo que resultaría factible contratar una sola auditoría para el cierre del programa en el mes de junio de 2026. Esta recomendación fue oficializada por la CAA mediante nota Cite: 38304/PACC2_E-004/26 de 26.01.2026.</p> <p>Al respecto, EMAGUA solicitó al KfW aprobar la propuesta de la CAA. Por su parte, el KfW manifestó que no es necesario realizar ninguna auditoría del fondo de disposición de PACC II, ni para 2025 ni para 2026 (auditoría final), ya que considera que los costos no guardan proporción con el valor añadido. Por lo tanto, propuso no realizar ninguna auditoría y, en su</p> |                                                                                                               |

| PACC II                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMA                           | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPROMISOS                                                                                                                                         |
|                                | <p>lugar, comprobar los pagos realizados durante la revisión final en julio por el financiador.</p> <p>Por su parte, EMAGUA tomó la determinación de realizar la Auditoría de cierre del Programa, misma que, de acuerdo a lo programado, se efectuaría en el mes de diciembre de 2026, una vez concluidos los desembolsos con cargo al Fondo de Disposición. Cabe señalar que la fecha de realización de la Auditoría estará sujeta a la conclusión de las Obras Complementarias y la liquidación del Contrato de Supervisión.</p> <p>De todas maneras, ello no perjudica la ejecución de recursos, dado que en la siguiente solicitud de realimentación del Fondo de Disposición (sep26) se consignará la totalidad de los recursos por este concepto, incluido el monto que será requerido para la Auditoría a los Fondos de Disposición.</p> |                                                                                                                                                     |
| <b>GESTION DEL PROGRAMA</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
| Plazo de vigencia del Programa | <p>En atención a la solicitud de EMAGUA, el KfW aprobó la ampliación del plazo de desembolsos a diciembre de 2026, cuya ruta crítica para el cumplimiento recae en la ejecución de las Obras Complementarias.</p> <p>Al respecto, si bien el CM 1 de obra no prevé ampliaciones de plazo de la obra, el periodo de suspensión de actividades no previsto por la gestión del CM y los conflictos sociales suscitados en el país derivarán en la postergación del periodo de cierre del Programa.</p> <p>Si bien el reinicio de actividades está sujeto a la suscripción del CM N° 1 de Obra, también se encuentra condicionado a la apertura de vías y existencia de combustible para la maquinaria requerida en el proyecto.</p>                                                                                                                 | <p>Por su parte el KfW solicitó a EMAGUA se realicen todas las acciones pertinentes para agilizar el cierre del proyecto a la brevedad posible.</p> |