

INICIO DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO” COMUNIDADES DE VILLA KHORA, AFRO LUJMANI Y VILLA BARRIENTOS

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA

Fecha: 10 de junio de 2026

Lugar: Comunidad Villa Khora, municipio de Cajuata, departamento de La Paz

Hora: 16:00 p.m.

Juvenal Flores Serrano	Jerry Salazar Pozo	Viviana Mariscal Montaña	José Ángel Pérez	Yvis Sanez Cardon
PDTE. CONCEJO MUNICIPAL DE CAJUATA	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE EMAGUA	VICEMINISTRA DE RECURSOS HÍDRICOS, RIEGO, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	ALCALDE MUNICIPAL DE CAJUATA	DIPUTADA NACIONAL

SEGUNDA FILA

Florentino Pérez Bustamante	Jhonny Alave Cusicanqui	Reynaldo Coria	Armin Miranda Navia	Eduardo Torrez Fernández
EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE LOS YUNGAS	SUB CENTRAL VILLA KHORA	EJECUTIVO CENTRAL AGRARIA CIRCUATA	SUBALCALDE DISTRITO II DE CIRCUATA	SUB CENTRAL DE AFRO LUJMANI

AYUDA MEMORIA

ANTECEDENTES:

Estos proyectos forman parte del Programa de Agua y Saneamiento para Ciudades Intermedias y Menores (PASCIM), que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida —en términos ambientales y de salud— de las poblaciones que habitan en ciudades intermedias y menores de Bolivia, mediante el incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento. Para la ejecución del programa, se ha designado a EMAGUA como la unidad ejecutora responsable de llevar a cabo las actividades y alcanzar los objetivos establecidos.

VILLA KHORA

Tipo de sistema: Por gravedad

- Red de colector: Tubería PVC D=4", L=239,29m, D=6 2.579 m, D=8 10,03 m
- Paso de Quebrada: L=20m. D=6" y L=30m D=6"
- Cámaras de inspección: 76 piezas de hormigón ciclópeo
- Conexiones domiciliarias: 219 y tendido de tubería de PVC D=4 L= 1.557m

- Ampliación de la PTAR: Pretratamiento, tanque Imhoff, humedal horizontal, lechos de secado, cárcamo de bombeo, cerco-malla, depósito y muro de protección H°C°.
- **Alcance Social:** 204 familias beneficiarias

AFRO LUJMANI

Tipo de sistema: Por gravedad

- Red de colector: Tubería PVC D=4" L=858,43m
- Red de colector: Tubería PVC D=6" L=1.305,20m
- Cámara de inspección: HC 48 Pza.
- Conexiones domiciliarias: 97 unidades, tubería PVC D=4 L=776,00m
- Dos desarenadores, 2 tanque Imhoff, 2 lechos de secado, 2 humedal artificial, 2 cerco-malla, 2 depósito.
- Medidas de prevención riego en PTAR A-B.
- **Alcance Social:** 90 familias beneficiarias

VILLA BARRIENTOS

Tipo de sistema: Por gravedad

- Red de colector tubería PVC D=6" con una longitud de L= 4.822,89 m.
- Red de colector tubería PVC D=8" con una longitud de L= 118,56 m.
- Cámaras de inspección, 96 unidades.
- Conexión domiciliaria: 248 familias y 10 usuarios de equipamiento social con un total de 258 conexiones.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

- Planta de pretratamiento
- Tanque Imhoff
- Humedal horizontal
- Lechos de secado
- **Alcance Social:** 248 familias beneficiarias

OBJETIVO:

Los proyectos pretenden mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las comunidades de Villa Khora, Afro Lujmani y Villa Barrientos, pertenecientes al municipio de Cajuata, departamento de La Paz, mediante la implementación de sistemas de alcantarillado sanitario, de manera que el servicio incida positivamente en las condiciones de vida de la población.

IMPACTO Y PROYECCIONES:

Los proyectos contemplan la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario con conexiones domiciliarias, los cuales tienen como objetivo principal garantizar la recolección, conducción y disposición adecuada de las aguas residuales generadas en los hogares y establecimientos de la zona de intervención. Estas obras incluyen la instalación de redes de tuberías principales y secundarias, cámaras de inspección, pozos y demás infraestructura necesaria

para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Las conexiones domiciliarias permitirán que cada vivienda cuente con un punto de empalme directo a la red pública.

