

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2026, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 "GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS" DEL PROGRAMA PROURBANO

En fecha 17 de junio de 2026, a horas 17 p.m., en Oficinas de la Dirección General de Gestión Integral de Residuos (DGGIR), dependiente del Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico (VRHRAPySB), se realizó una reunión con el fin de dar seguimiento a las actividades programadas por el Componente 2 "Gestión Integral de Residuos" del Programa ProUrbano, en el marco de los compromisos asumidos en el documento de Planificación Estratégica de la Asistencia Técnica.

El Programa ProUrbano, implementado por la GIZ y financiado por el BMZ y la Unión Europea, brinda asistencia técnica al subsector de residuos sólidos, específicamente en lo concerniente a la gestión integral de residuos, el cierre de botaderos y la implementación de sistemas de economía circular. La presente reunión se enmarca en la necesidad de alinear las acciones del componente con la nueva estructura del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua (MDPRyA) y sus prioridades institucionales, así como para resolver aspectos críticos que afectan la viabilidad de los proyectos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La responsable del Componente 2, Sra. Georgina Zárate, realizó una presentación detallada del estado de avance de los compromisos asumidos, abordando los siguientes puntos:

1. Estado de avance de los Estudios de Diseño Técnico y Preinversión (EDTP):

El componente 2 informó que se vienen desarrollando EDTP en los siguientes municipios de las áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz:

- Área Metropolitana de La Paz: Palca y Laja.
- Área Metropolitana de Cochabamba: Sipe Sipe y Santivañez.
- Área Metropolitana de Santa Cruz: Warnes y Cotoca.
- Otros municipios: Porongo.

Adicionalmente, se encuentran en fase de análisis las plantas modulares para el aprovechamiento de residuos orgánicos para los municipios de Viacha y Quillacollo.

2. Conflictos identificados y solicitud de información:

Durante la presentación, se identificaron conflictos en algunos municipios referentes al derecho propietario de los terrenos donde se ejecutarían los proyectos, lo que pone en riesgo la continuidad de los mismos. Ante esta situación, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- **Compromiso:** La GIZ remitirá a la Dirección de Gestión Integral de Residuos los antecedentes completos con los respaldos documentales correspondientes para cada caso, a fin de que esta instancia realice las gestiones pertinentes para determinar la viabilidad de los proyectos o, en su defecto, proceder a su remplazo.
- **Plazo de entrega:** 7 días hábiles.
- **Responsable:** Georgina Zárate / Ronald Pasing (GIZ).

3. Seguimiento a instrumentos normativos y reporte de avance:

Respecto a los instrumentos normativos propuestos en el marco del Output 2.1 del programa (*"La DGGIR del MMAyA ha publicado 2 reglamentos nacionales sobre la disposición de residuos, los cuales consideran aspectos climáticos"*), se informó que ya se remitió al Coordinador del Programa ProUrbano una solicitud formal para la priorización de estos instrumentos, adjuntando un modelo de matriz de reporte.

- **Compromiso:** La GIZ completará la matriz de reporte (modelo remitido por el MDPRyA) para todos los componentes, a fin de estandarizar el seguimiento y la coordinación.
- **Plazo de entrega:** por definir.
- **Responsable:** Todo el equipo GIZ.

4. Solicitud de detalle presupuestario:

Se realizó una solicitud adicional para que la GIZ remita un detalle presupuestario específico para todas las acciones referidas a estudios de preinversión (EDTP) y proyectos de inversión (obras), desglosado por municipio y actividad, indicando montos totales, ejecutados y saldos.

- **Compromiso:** La GIZ remitirá el detalle presupuestario solicitado.

5. Participantes de la reunión:

- Juan José Cortez – MDPRyA, Jefe de Unidad UGIRI (Unidad de Gestión Integral de Residuos e Innovación).
- Marcela Joffre – MDPRyA, Directora de Gestión Integral de Residuos.
- Andrés Munguía – MDPRyA, Profesional en Gestión Estratégica y REP.
- Georgina Zárate – GIZ Bolivia, Responsable del Componente 2.
- Ronald Pasing – GIZ Bolivia, Coordinador Integration.
- Amparo Ormachea – Equipo Integration
- Jorge Soto – Equipo Integration

Para efectos de constancia y seguimiento de los compromisos adquiridos, se adjunta la presente acta a los antecedentes de la reunión.

copia del acta correspondiente.